

## Probenahmeprotokoll

### 1. Allgemeiner Angaben

Veranlasser / Auftraggeber	Firma Plambeck Erd- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Anschrift	Humphry-Davy-Str. 23, 27472 Cuxhaven
Betreiber der Anlage / Betrieb	Firma Plambeck Erd- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Ort der Aufbereitung / Objekt / Lage	<b>Am Möhlendiek, Recyclingplatz</b>
Grund der Probenahme	Eignungsnachweis (EgN) nach EBV
Probenahmetag / Uhrzeit	09.03.2023, 10:00Uhr
Probennehmer / Firma	Herr Herold (Dr. Hutschenreuther GmbH) – Überwachungsstelle
Anwesende Personen	Herr Barthel (Auftraggeber)
Herkunft / Baumaßnahme	
Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen	keine
Überwachungsstelle:	Dr. Hutschenreuther GmbH - IBU
Analytiklabor:	AZBA GmbH, Berlin

### 2. Vor-Ort-Gegebenheiten

Bezeichnung der Probe	RC-Beton FSS 0/32
Gesamtvolumen / Form der Lagerung	Halde
Lagerungsdauer / Produktionszeitraum	kontinuierliche Produktion
Einflüsse auf das Probenmaterial (z.B. Witterung, Niederschläge)	vollbewittert
Probenahmegerät	Schaufel, Eimer, Probeteiler
Probenahmeverfahren	Probenteilung am ruhenden Haufwerk
Anzahl und Volumen der Proben:	
Anzahl der Einzelproben:	36
Anzahl der Mischproben:	4
Sammelproben:	keine
Laborproben:	2, davon: 1 Probe für EgN 1 Rückstellprobe
Sonderproben:	keine
Bezeichnung der Laborprobe:	G0145/23
Sichtbare Verunreinigungen	nein
Selektion des Ausgangsmaterials	nein
Probentransport und -lagerung	durch die Überwachungsstelle
Bemerkungen	
Lageskizze	ja <input type="checkbox"/> , siehe Anlage      nein <input checked="" type="checkbox"/>

Ort: .....Cuxhaven, Am Möhlendiek.....

Unterschrift(en): .......... (Probennehmer)

Datum: 09.03.2023.....